

LEVERANDØRENS SJEKKLISTE OPPSTART, JUSTERING OG VEILEDNING TIL BRUKSLOGGEN

Dette dokumentet omhandler hovedsakelig modellene Exvent HP, HP Aqua og TCG, men det kan, for de passende deler, også brukes for andre Exvent-enheter. Les i tillegg installasjonsveiledningen, og fyll ut opplysningene som kreves.

Jobb/bestillingsnummer: _____

Kunde: _____

Type enhet: _____

Serienummer: _____

Hvor enheten befinner seg: _____

STRUKTUR

Inspektør

Dato

Enheten er høyre- eller venstrehendt,
alt etter hva bestillingsbekreftelsen tilsier.

___/___/20__

SETT FRA ENHETENS FORSIDE OG/ELLER VEDLIKEHOLDSDØR



T = tilluft

P = uttrekksluft

J = avtrekksluft

U = utendørsluft

K = sirkulasjonsluft



INSTALLASJON (LTR-modellene):

Vedlikeholdsdør oppå

Vedlikeholdsdør på siden

Visuell inspeksjon

___/___/20__

- Ingen bulker eller riper på dørene
- Enheten har blitt installert på riktig måte

SJEKKLISTE	Inspektør	Dato
1. De løse delene som følger med leveransen har blitt installert og koblet til.	_____	__/__.20__
· Ventilaktuatorer	_____	
· Spjeld og motorer	_____	
· Sensorer	_____	
· Kanalvarmere	_____	
· _____	_____	
· _____	_____	
· _____	_____	
· _____	_____	
2. Utløpet for kondens er korrekt tilkoblet.	_____	__/__.20__
3. Det er ingen løse deler, rusk eller lignende inne i enheten.	_____	__/__.20__
4. Kanalene er korrekt installert.	_____	__/__.20__
· Brannspjeld åpent	_____	
· Isolasjonsarbeid	_____	
· Ventiler åpne	_____	
· Kvalitetssikringslogger vedlagt	_____	
5. Vannbaserte varmere og røropplegg	_____	__/__.20__
· Røropplegg ferdig	_____	
· Vannkretser ventilert	_____	
· Strømmer målt	_____	
· Justeringslogg vedlagt	_____	
6. Luftstrømmer målt	_____	__/__.20__
· Målingslogg vedlagt	_____	

JUSTERING OG IMPLEMENTERING AV AUTOMASJON

(Fylt ut av leverandøren eller en separat bestilt Exvent-starter eller –instruktør.)

	Inspektør	Dato
Testing av systemautomatiseringen	_____	__/__/20__
· Tidsinnstilling	_____	
· eAir Web-funksjonen	_____	
· Fuktiggjøring	_____	
· Avfuktning	_____	
· Ioniserer	_____	
· Aqua-funksjonene varmer opp vann	_____	
· Eventuelle endringer gjort på fabrikkinnstillingene blir registrert i parameterdiagrammet (diagrammet er bakerst i installasjonsveiledningen)	_____	

MERK! HP-Aqua-modellene!

Kompressorsikringen er av når enheten sendes fra fabrikken! Kompressoren startes av personen som er autorisert av Exvent AS under ferdigstilling.

	Instruktør	Dato
Bruerveiledning	_____	__/__/20__
· Gjennomgang av hoveddelene i brukerveiledningen (forklare og vise brukeren følgende deler i brukerveiledningen)		
o Hvordan brukes ventilasjonsenheten?	_____	
o Hvordan kan jeg spare penger og energi, og gjøre innemiljøet sunnere?	_____	
o Hvilke andre funksjoner har ventilasjonsenheten?	_____	
o Hva skal jeg gjøre hvis ventileringen ikke virker slik den skal?	_____	
o Stell og vedlikehold av ventilasjonsenheten	_____	
o Hva om jeg ikke vet hva jeg skal gjøre?	_____	
§ Feilsøkingsskjema	_____	
§ Nærmeste vedlikeholdsfirma og kontaktinformasjon: _____		

MERKNADER:
